



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รายงานการติดตามและประเมินผล งบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED
ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ
ตำบลบางโหลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(งบประมาณ ๗๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๗๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท และได้ติดตามประเมินผลโดยการแจกแบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๔

อนึ่ง หากท่านมีความประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวรพร อัครเทม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ
ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงกิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑+๖๕๐ ทั้งสองฝั่งคลอง โคมไฟแบบขนาด ๑๖๐ วัตต์ แบบกึ่งเดี่ยสูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒๑ โคม พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า ๒๔ ข้อ ๑๖ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดความสะดวกและป้องกันอันตรายในการเดินทางสัญจร
- เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอในการเดินทางช่วงเวลากลางคืนช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ

สัญญาจ้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๘,๕๒๘,๐๐๐ บาท งบประมาณตามสัญญา ๗๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ และบันทึกข้อตกลงซื้อขายสัญญาจ้างรวม ๓ ครั้ง เริ่มดำเนินโครงการวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ สัญญาสิ้นสุดลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

เพื่อปรับปรุงแบบและประมาณการใหม่ เนื่องจากพบปัญหาหน้างานในส่วนของการติดตั้งบนฐานเสาไฟฟ้าเดิม จำนวน ๒๕๔ แห่ง แต่จุดติดตั้งตามหน้างานจริงมีเพียง ๓๑ แห่ง ส่วนที่เหลืออีก ๒๒๓ แห่ง พบว่าสถานที่ก่อสร้างจริง ไม่พบเสาไฟฟ้าส่องสว่างมีเพียงฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่างและมีร่องรอยการรื้อถอน ซึ่งการปรับปรุงแบบและประมาณราคาใหม่ มีประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑,๐๘๒,๔๑๑.๑๒ บาท ซึ่งเกินจากวงเงินตามสัญญาจ้าง ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ดำเนินการติดตั้งได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนตามเนื้องานในสัญญา และส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

เพื่อขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแบบและประมาณราคา ตามที่ได้สั่งหยุดการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานมีมติขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันที่สั่งหยุดดำเนินงาน) ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (วันที่บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง) เป็นระยะเวลา ๒๔๐ วัน โดยขยายให้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง) ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ระบุวันสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราร้อยละ ๐ ไว้แล้ว โดยให้สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคิดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (วันเริ่มนับตามสัญญา) ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะมีค่าปรับเกิดขึ้นตาม อัตราปกติที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

การติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ : โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

๑. ด้านผลผลิต (OUTPUT)

- ๑.๑ เป้าหมาย / ปริมาณ
☒ เกินจำนวนที่กำหนดไว้ / ครบตามจำนวน ☐ ไม่ครบ / ขาด
- ๑.๒ เวลา
☒ เสร็จก่อนเวลา / เสร็จทันเวลา ☐ ล่าช้ากว่ากำหนด
- ๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจริง
☒ อยู่ในงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณที่กำหนด
- ๑.๔ คุณภาพ
☒ ตรงตามมาตรฐาน ☐ ใช้ประโยชน์ได้นาน
☐ ไม่ตรงตามมาตรฐาน ☐ ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามระดับที่กำหนด
- ๑.๕ ความพึงพอใจ
☒ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพอใจ ☐ บางฝ่ายไม่พอใจ ☐ ไม่แน่ใจ

๒. ด้านผลลัพธ์ (OUTCOME)

๒.๑ การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| ☒ ตรงกลุ่ม | ☐ ไม่ตรงกลุ่ม | ☐ ไม่แน่ใจ |
| ☒ มีความเสมอภาค | ☐ ไม่มีความเสมอภาค | ☐ ไม่แน่ใจ |
| ☒ มีความสุจริต | ☐ มีการทุจริต | ☐ ไม่แน่ใจ |
| ☒ ผู้รับผิดชอบให้ความเอาใจใส่ | ☐ ผู้รับผิดชอบปล่อยปละละเลย | ☐ ไม่แน่ใจ |

๓. ด้านผลลัพธ์สุดท้าย (ULTIMATE OUTCOME)

- ผลผลิต ☒ ตรงตามเป้าหมาย / มากกว่า
☐ ไม่ตรงตามเป้าหมาย
- ผลลัพธ์ ☒ ได้ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
☐ ไม่ได้ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ผลลัพธ์สุดท้าย ☒ โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
☐ โครงการ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๔. สรุปผลการประเมิน

เกณฑ์ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ใช้เกณฑ์การพิจารณาให้เลือกตอบ ๕ ระดับ และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายโดยการหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของลิเคิร์ต (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จำแนก ๕ ระดับ (บุญชุม ศรีสะอาด, ๒๕๕๓ : ๘๒ - ๘๔ , ๑๒๑) โดยพิจารณาขนาดของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี้

ระดับ ๕	หมายถึง	พอใจมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐)
ระดับ ๔	หมายถึง	พอใจมาก	(ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐)
ระดับ ๓	หมายถึง	พอใจปานกลาง	(ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐)
ระดับ ๒	หมายถึง	พอใจน้อย	(ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐)
ระดับ ๑	หมายถึง	พอใจน้อยที่สุด	(ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐)

ค่ามัธยฐาน (Median) กำหนดค่ากลางของโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโหลงและตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คือ ๓

โดยกำหนดแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ๑๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ คน พบว่า เป็นเพศชาย ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐ เป็นเพศหญิง ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐ อายุเฉลี่ยไม่เกิน ๓๐ ปี ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ อายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓๑ - ๖๐ ปี ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ และอายุเฉลี่ยเกินกว่า ๖๐ ปี ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะเป็นประชาชนทั่วไป ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐ รองลงมาเป็น เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบการ ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ และผู้นำชุมชน / กลุ่มอาชีพ ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐ ตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑

คุณลักษณะส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ		
เพศ				
ชาย	๔๙	๔๙.๐	๑.๕๑	๐.๕๐๒
หญิง	๕๑	๕๑.๐		
อายุ				
ไม่เกิน ๓๐ ปี	๓๖	๓๖.๐	Mode	
ระหว่าง ๓๑ - ๖๐ ปี	๕๒	๕๒.๐	(๓๑ - ๖๐ ปี)	
เกินกว่า ๖๐ ปี	๑๒	๑๒.๐		
สถานะ				
ประชาชนทั่วไป	๘๓	๘๓.๐	Mode	
ผู้นำชุมชน / กลุ่มอาชีพ	๓	๓.๐	(ประชาชนทั่วไป)	
ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔	๔.๐		
ผู้นำท้องถิ่น	-	-		
เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบการ	๑๐	๑๐.๐		
อื่น ๆ				

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยหัวข้อ ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทาง มีค่าคะแนนสูงที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๖ , รองลงมาคือหัวข้อ ผลการดำเนินโครงการสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๔ , เป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๗ , การติดตั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว / เรียบร้อย / สามารถใช้งานได้ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๓ , มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ / ระหว่างดำเนินโครงการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๒ , มีการแจ้งเตือน / ประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการดำเนินการติดตั้ง หรือมีแผนกั้นระหว่างดำเนินการติดตั้ง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๗ , และหัวข้อ มีการประชาสัมพันธ์ / ติดตั้งป้ายแจ้งรายละเอียดข้อมูลโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐

รายละเอียดตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒

ข้อมูลการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	ระดับ ผลประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
				(๕)	(๔)	(๓)	(๒)	(๑)
ก่อนดำเนินการ								
๑. เป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการ ของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น	๔.๓๗	๐.๗๓๔	มาก	๕๒	๓๓	๑๕	๐	๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ / ติดตั้งป้ายแจ้ง รายละเอียดข้อมูลโครงการให้ประชาชน ได้รับทราบ	๔.๒๐	๐.๙๑๐	มาก	๔๘	๒๘	๒๑	๒	๑
ระหว่างดำเนินการ								
๓. มีการแจ้งเตือน / ประกาศแจ้งล่วงหน้า ก่อนการดำเนินการติดตั้ง หรือมีแผนกั้น ระหว่างดำเนินการติดตั้ง	๔.๒๗	๐.๘๙๗	มาก	๕๐	๓๓	๑๒	๔	๑
๔. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ / ระหว่างดำเนินโครงการ	๔.๓๒	๐.๘๑๕	มาก	๕๑	๓๓	๑๓	๓	๐
๕. การติดตั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว / เรียบร้อย / สามารถใช้งานได้	๔.๓๓	๐.๘๕๓	มาก	๕๓	๓๑	๑๓	๒	๑

ตารางที่ ๒ (ต่อ)

ข้อมูลการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	ระดับ ผลประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
				(๕)	(๔)	(๓)	(๒)	(๑)
หลังดำเนินการ								
๖. ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความ สะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทาง	๔.๔๖	๐.๘๒๒	มาก	๖๓	๒๓	๑๒	๑	๑
๗. ผลการดำเนินโครงการสามารถนำไปสู่ การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่น	๔.๔๔	๐.๗๔๓	มาก	๕๘	๒๙	๑๒	๑	๐
รวม	๔.๓๔	๐.๗๓๙	มาก					

๕. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงแก้ไข/อื่น ๆ


ปัญหา/ข้อคิดเห็น ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโครงการที่ดี มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี เสนอให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นทางร่วมทางแยก และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในบางจุดที่ยังมิได้มีการติดตั้ง เสาไฟฟ้าที่ติดตั้งบางจุดเกิดการชำรุดเสียหาย/ไฟไม่ติด ทำให้ถนนบางช่วงมืดสนิทและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก เสนอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกทางข้าม เพิ่มทางข้ามทางม้าลายในจุดที่เป็นเขตชุมชนหรือจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนตลอดเส้นทาง ฯลฯ เป็นต้น

ผลสรุปการดำเนินโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีแสงสว่างเพียงพอในการเดินทางช่วงเวลากลางคืนช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จากการสุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๐๐ คน พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๓๔ เกินกว่าค่ามัธยฐาน (Median) ที่กำหนด ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ และแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก กับการดำเนินโครงการ

ภาคผนวก



โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ตำบลบางโหลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ





ระหว่างดำเนินการ





ดำเนินการแล้วเสร็จ





โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคั่นคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ตำบลบางไผ่ และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพประกอบการเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน





ภาพประกอบการเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน



แบบประเมินผล/สอบถามความพึงพอใจของประชาชน
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการ งบประมาณปี 2563 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรณารอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ตรงกับสถานภาพของท่าน

1. สถานภาพ

เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

อายุ ☐ ไม่เกิน 30 ปี ☐ 31 - 60 ปี ☐ เกินกว่า 60 ปี

2. ท่านตอบในฐานะ

☐ ประชาชนทั่วไป ☐ ผู้นำชุมชน/กลุ่มอาชีพ ☐ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
☐ ผู้นำท้องถิ่น ☐ เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ ☐ อื่น ๆ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
ก่อนดำเนินการ					
1. เป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น					
2. มีการประชาสัมพันธ์ / ติดตั้งป้ายแจ้งรายละเอียด ข้อมูลโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ					
ระหว่างดำเนินการ					
3. มีการแจ้งเตือน / ประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการ ดำเนินการติดตั้ง หรือมีแผนกั้นระหว่างดำเนินการติดตั้ง					
4. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ / ระหว่างดำเนินโครงการ					
5. การติดตั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว / เรียบร้อย / สามารถใช้งานได้					

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
หลังดำเนินการ					
6. ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสะดวกและปลอดภัย ในการใช้เส้นทาง					
7. ผลการดำเนินโครงการสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น					

8. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุงแก้ไข / อื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

“เมืองอัจฉริยะทันสมัยได้มาตรฐาน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริการสาธารณะครบครัน ก้าวทันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2389-0600 ต่อ 401-407 โทรสาร ต่อ 408



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐-๒๓๘๙-๐๖๐๐ ต่อ ๕๐๕
ที่ สป ๕๓๐๐๔/๖๔ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

พร้อมบันทึกนี้ ได้ส่งสำเนาสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โดยทั่วกัน

୧୧୫୩. ୧୫. ୧୫୫୫

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

(นายกรวุฒิ รุ่งเช้า)

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

12/1/04.

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตำบล/แขวง ปากน้ำ อำเภอก/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จีเนียส ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๗ หมู่ ๑๑ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบล/แขวง ไร่ขิง อำเภอก/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม โดยนางสาวมนัสชนก รติเลิศกุล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงกิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑+๖๕๐ ทั้งสองฝั่งคลอง โคมไฟแบบขนาด ๑๖๐ วัตต์ แบบกิ่งเดี่ยวสูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒๑ โคม พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ป้ายโครงการ

จำนวน ๒ หน้า


๒.๒ ผนวก ๒ รูปแบบ

จำนวน ๑๔ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา

จำนวน ๒ หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



๒.๔ ผนวก ๔ บัญชีรายการวัสดุ

จำนวน ๓ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา และเงื่อนไข หลักเกณฑ์

จำนวน ๑๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๑๒๑๐๐๓๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๒๒,๕๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสน สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕%....(.....ห้าเปอร์เซ็นต์.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ ค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะมีเหตุขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบได้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗๘,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปด ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕,๑๓๒,๒๔๒.๙๙ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อย สี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๓ งวด ตามรูปแบบและรายการที่กำหนดไว้จนแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ด ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้าบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น-..... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตาม ข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕.๐๐ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สัญญาสำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวนเงิน ๗,๘๔๕,๐๐๐.- บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา


ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้


ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้

ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

G.T.S.

ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๙๖,๑๒๕.- บาท อัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที


ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ

ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ-..... ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมนัสชนก รติเลิศกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวมนทชา อภิญาชินภพ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพัชรี ทำทอง)



เลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๐๔๕๘๑๖

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๑๒๒๐๐๕๓๖๔

รายละเอียดการแบ่งงานแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ 13 / 2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโหลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะเวลาก่อสร้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 400 วัน

ค่าจ้าง ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 78,450,000.- บาท (เจ็ดสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สำหรับค่าก่อสร้างถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าจ้าง โดยจ่ายเงินค่าจ้าง 3 งวด ตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 เป็นเงิน 57,558,765.- บาท

เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานจัดส่งเสาไฟฟ้า สูง 12.00 ม. พร้อมกิ่งเคเบิล , อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด จำนวนไม่น้อยกว่า 667 ต้นและจัดส่งอุปกรณ์ประติมากรรมติดบนยอดหัวเสาไฟฟ้า (วินเทอบาย) จำนวนไม่น้อยกว่า 667 ชุด และจัดส่งโคมไฟฟ้า 160 w. LED พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 921 โคม และจัดส่งอุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบไร้สาย จำนวนไม่น้อยกว่า 921 กล้อง


ซึ่งถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่ได้กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 9 มีนาคม 2564

งวดที่ 2 เป็นเงิน 17,400,210.- บาท

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า 667 แห่ง ทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงชนิด Prismatic Grade ที่โคนเสา จำนวนไม่น้อยกว่า 667 ชุด ติดตั้งสายไฟฟ้าขนาด NYY 3x10 mm. (สายไฟเดินระหว่างเสา) จำนวนไม่น้อยกว่า 26,680 เมตร ติดตั้งสายไฟฟ้า NYY 2x2.5 mm. (สายไฟเดินเสาถึงดวงโคม) จำนวนไม่น้อยกว่า 16,000 ติดตั้งสายไฟฟ้า THW สีเขียว 1x16 mm. (สายไฟกราวด์ของโคมไฟ) จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ขุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรินปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา) จำนวนไม่น้อยกว่า 23,345 เมตร และ Ground Rod เหล็กกลมตัน หุ้มทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 2.4 ม. ไม่น้อยกว่า 667 ชุด ติดตั้งตู้ควบคุมพร้อม Photo Sw. พร้อม Reray 30A 220V 1Phase จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุด Safety Switch 30A พร้อมท่อ Dia 1/4 จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุดและติดตั้งท่อ RSC Dia 2-1/2" พร้อมคันลวด/ตัดถนน จำนวนไม่น้อยกว่า 500 เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (ลงชื่อ).....

/และติดตัง...



และติดตั้งท่อ IMC Dia 1-1/4" พร้อมติดตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 240 เมตร และเดินสายไฟฟ้า THW สีเขียว 1x35 mm. จำนวนไม่น้อยกว่า 300 เมตร ติดตั้งสายไฟฟ้า NYY 3x10 mm. (สายต่อฟิวส์แรงต่ำ) จำนวนไม่น้อยกว่า 480 เมตร ติดตั้งสายไฟฟ้า NYY 3x10 mm. (จากเสาไฟฟ้าถึงเสาหม้อแปลง) จำนวนไม่น้อยกว่า 480 เมตร และ Ground Rod เหล็กกลมตัน หุ้มทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 2.4 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 12 เมตร ซึ่งถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่ได้กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564.


งวดที่ 3 เป็นเงิน 3,491,025.- บาท

(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมบรรจบบางขนาด 30 kVA พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุด รวมทั้งเชื้อเพลิงระบบควบคุมไฟส่องสว่าง รวมทั้งจัดส่งคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์ งานระบบ และอบรมการใช้งานและการดูแลระบบแล้วเสร็จ ซึ่งถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่ได้กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565.

หมายเหตุ

1. ถ้าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อน ก็ให้ส่งมอบงานเพื่อตรวจรับเงินต่อไป โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด ยกเว้นงวดสุดท้าย
2. โครงการดังกล่าว เบิกเงินล่วงหน้า 15% , เงินประกันผลงาน 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

→ ควตฺรหหน่วยงานเจ้าของโครงการ
→ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 20 ซม.
→ สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สูง 10 ซม.

องค์บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
โทร./โทรสาร. 0-2389-0600

งาน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนกันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ตำบลบางโคลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้รับจ้าง บริษัท จีเนียส ทรอฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 77 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ตำบลไร่จิง อำเภอสามปราชญ์ จังหวัดนครปฐม โทร. 081-625-6550

ระยะเวลาเริ่มต้น วันที่ 9 มกราคม 2564 สิ้นสุด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 400 วัน

วงเงินงบประมาณ 78,528,000.- บาท

ราคากลาง 78,514,409.27 บาท

วงเงินค่าก่อสร้าง 78,450,000.- บาท งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง	ผู้ควบคุมงาน
1. นายชนวัฒน์ กล่าวพรหมราช โทร 0-2389-0600	1. นายปริญญา ครอบคิด โทร. 0-2389-0600 ต่อ 601
2. นายณรงค์ อินทร์พันธุ์	2. นายอนุรักษ์ ถั่วอรัญ
3. นายมนัสชัย บำรุงเขต	


แผ่นป้ายไม้อัด 4 มม. ขนาด 1.20x2.40 เมตร โครงคร่าไม้ 2" x 4"

พื้นทาสีขาว ตัวหนังสือสีน้ำเงิน

ตัดขอบสีน้ำเงิน


หมายเหตุ ให้จัดทำป้ายนี้ไปติดตั้ง ณ ที่ก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน



แผ่นป้ายแสดงชื่อโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

1.20 ม.




องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สร้างสรรค์เพื่อประชาชน

งาน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมือง
สมุทรปราการ ตำบลบางโหลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 78,450,000.- บาท



หมายเหตุ รายละเอียดตามแบบแสดงแผ่นป้ายแสดงชื่อ โครงการ
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แบบ ก แนบท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



เหล็กกล่อง: ขนาด 1"x1" 1.6 มม. เว้นระยะห่างเหล็กโดยรอบ
 ทดด้วยเส้นศูนย์สูตร 2 ครั้ง แล้ววัดด้วยสิ่ว 2 ครั้ง
 เสาเหล็ก: ขนาด 4-6 3/8" ทับกันและกันด้วยแรงขันน็อตสูงถึง 12 มม.
 หัว/ท้าย สันแนบ

แบบเหล็กหนา 1.2 มม. ทาสีฟ้า
 การระบายสีขาวหนา 0.03 มม.
 คู่มือขยาย




รูปด้านหน้า


รูปด้านข้าง

รูปด้านบน

เสาเหล็ก: ขนาด 4-6 3/8"
 ทับกันและกันด้วยแรงขันน็อตสูงถึง 12 มม. หัว/ท้าย
 สันแนบด้วยเส้นศูนย์สูตร



แผ่นเหล็กหนา 1.2 มม. ทาสีฟ้า
 เสาเหล็กกล่อง 75x75 มม. หนา 3.2 มม.
 ปิดหัวเสาด้วยแผ่นเหล็กหนา 3.2 มม.



แปลน

ข้อกำหนด

1. พื้นผิวทาสีกันสนิม: 2 ครั้ง. ผิวทาสีสีเทา. จำนวน 2 ครั้ง. ผิวทาสีสีเทา. จำนวน 2 ครั้ง. ผิวทาสีสีเทา. จำนวน 2 ครั้ง.
2. การทำงานควรติดตั้งภายในวันแรกที่ได้รับมอบหมาย. ห้ามล่าช้า.
3. ในกรณีที่ใช้วิธีการแบบเดิม. ห้ามล่าช้า. ห้ามล่าช้า. ห้ามล่าช้า.

แบบขยาย

แบบแสดงแนวโดยแสดงชื่อโครงการที่มีต้นแบบจราจรแบบ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าฯ
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยาน
 (ลงชื่อ) พยาน



กองแผนและงบประมาณ
เลขที่รับ 983
วันที่ 16 พ.ย. 2564
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐-๒๓๘๙-๐๖๐๐ ต่อ ๕๐๕

ที่ สป ๕๑๐๐๔/ ๓๑๓๐

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนานบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ ได้ส่งสำเนานบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุนทร ปานแสงทอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ

- ด้วยกองคลังส่งสำเนานบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่๑) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ต.บางปู อ.เมือง ต.บางโฉลง และ ต.บางปลา อำเภอบางพลี เพื่อปรับปรุงแบบและประมาณการใหม่เนื่องจากพบปัญหาหน้างานในส่วนของการติดตั้งบนฐานเสาไฟฟ้าเดิม (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

- เห็นควรประชาสัมพันธ์ ให้นักกลางในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

(นางหนูจันทร์ ไชยบรรเทา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๔

(นางสาวพรวิภา บุญสุข)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

๑๕/๑๑/๖๔

นางสาววิภาดา (หนูจันทร์)

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 1)

ต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ โดย นายสุนทร ปานแสงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม มีสำนักงานใหญ่
อยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ 11 ถนน พุทรมณพหลสาย 5 ตำบล ไไร่จิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
โดย นางสาวนัสชนก รติเลิศกุล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 โครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบล
บางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปรับเปลี่ยนและประมาณการใหม่
เนื่องจากพบปัญหาหน้างานในส่วนของการติดตั้งบนฐานเสาไฟฟ้าเดิม จำนวน 254 แห่ง แต่จุดติดตั้งตามหน้า
งานจริงมีเพียง 31 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 223 แห่ง พบว่าสถานที่ก่อสร้างจริงไม่พบเสาไฟฟ้าส่องสว่างมีเพียง
ฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่างและมีร่องรอยการรื้อถอน ซึ่งการปรับเปลี่ยนและประมาณราคาใหม่มีประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นเงิน 1,082,411.12 บาท ซึ่งเกินจากวงเงินตามสัญญาจ้าง ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะ
ดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ดำเนินการติดตั้งได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนตามเนื้อหาใน
สัญญาและส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด ตามรายการดังนี้

1. แก้ไขรายละเอียดตามสัญญาจ้าง

จากเดิม

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


2.1 ผแนวก 1 ป้ายโครงการ

จำนวน 2 หน้า

2.2 ผแนวก 2 รูปแบบ

จำนวน 14 หน้า

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....



2.3	ผนวก 3 ใบเสนอราคา	จำนวน 2 หน้า
2.4	ผนวก 4 บัญชีรายการวัสดุที่ใช้	จำนวน 3 หน้า
2.5	ผนวก 5 สูตรการปรับราคา และเงื่อนไข หลักเกณฑ์	จำนวน 11 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



แก้ไขเป็น

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาค้างต่อไปนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1	ผนวก 1 ป้ายโครงการ	จำนวน 2 หน้า
2.2	ผนวก 2 รูปแบบ	จำนวน 17 หน้า
2.3	ผนวก 3 ใบเสนอราคา	จำนวน 2 หน้า
2.4	ผนวก 4 บัญชีรายการวัสดุที่ใช้	จำนวน 3 หน้า
2.5	ผนวก 5 สูตรการปรับราคา และเงื่อนไข หลักเกณฑ์	จำนวน 11 หน้า
2.6	ผนวก 6 ลำเนาบันทึกกองช่าง ลงวันที่ 1 กันยายน 2564	จำนวน 5 หน้า
2.7	ผนวก 7 ปรับรูปแบบการก่อสร้าง	จำนวน 31 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ลงชื่อ)  วิศวกร
ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ)  พยาน
ลงชื่อ)  วิศวกร

/สำหรับ...





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๒๓๘๐ ๒๔๑๑-๓, ๐ ๒๑๓๐ ๗๘๕๑-๓

ที่ สป ๕๑๐๐๕/

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งรายงานการประชุม โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงกิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑+๖๕๐ ทั้งสองฝั่งคลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับ
(ลงชื่อ).....ผู้รับ
(ลงชื่อ).....ผู้รับ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ว่าจ้างบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด ดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงกิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑+๖๕๐ ทั้งสองฝั่งคลอง โคมไฟแบบขนาด ๑๖๐ วัตต์ แบบกิ่งเดี่ยวสูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒๑ โคม พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

๑.๒ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด ได้มีหนังสือที่ GTS๖๔๐๒/๒๓๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอแจ้งปัญหาและอุบสรรคหน้างาน เนื่องจากบริษัทฯ เข้าดำเนินการสำรวจดังกล่าว ซึ่งพบว่ามีปัญหาหน้างานในส่วนของการติดตั้งบนฐานเสาไฟฟ้าเดิม จำนวน ๒๕๔ แห่ง ทางบริษัทฯ พบจุดติดตั้งตามหน้างานจริงเป็นจำนวน ๓๑ แห่ง ส่วนที่เหลืออีก ๒๒๓ แห่ง พบว่าหน้างานไม่พบเสาไฟฟ้าส่องสว่าง มีเพียงฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่างและร่องรอยการรื้อถอน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ดังนั้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและสอบถามปัญหาอุบสรรคหน้างานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ สามารถดำเนินการติดตั้งได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนตามเนื้องานในสัญญาและส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด

๑.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยกองช่าง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพื่อให้งานโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง จึงได้เชิญผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามกรณีที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องผู้อำนวยการ กองช่าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๒. ข้อเท็จจริง

จากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรูปแบบและประมาณราคาปรับปรุงใหม่และนำเสนอท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการลงนามในรูปแบบที่ปรับปรุงใหม่และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้กองคลัง ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

.....

นางสุวิภา เกื้อใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

/๓. ข้อพิจารณา...



๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ จึงขอเสนอแบบแปลนการก่อสร้างที่ได้ปรับปรุงแบบใหม่และประมาณราคาโครงการดังกล่าว มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในแบบแปลนการก่อสร้างที่ได้ปรับปรุงแบบใหม่ เพื่อจักได้นำไปใช้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๒ จึงเห็นควรมีหนังสือแจ้งบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด และมีหนังสือแจ้งกองคลัง เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓

๔.๒ พร้อมนี้ได้เสนอแบบแปลนการก่อสร้างที่ปรับปรุงแบบใหม่ และมีหนังสือแจ้งกองคลังและบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด มาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามด้วยแล้ว

Mr. A
(นายณรงค์ อินทร์พันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ

ลงนามแล้ว

ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) วิศวกร
(ลงชื่อ) วิศวกร
(ลงชื่อ) วิศวกร

(นายธนวัฒน์ กล้าพรมราช)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๘ ก.ย. ๒๕๖๔

(นายสุนทร ปานแสงทอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
๘ ก.ย. ๒๕๖๔

(นายวิมล มงคลเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
๘ ก.ย. ๒๕๖๔

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา เกื้อรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาน.....

ประมาณราคา

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ : ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง

และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	วัสดุ + ค่าแรง	Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(%)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				-	
	งานทาง	63,861,482.29	1.1962		76,391,105.12	
2	ค่าธรรมเนียมงานบรรจบไฟฟ้า	2,935,800.00		1.07	3,141,306.00	
	และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kVA					
	พร้อมอุปกรณ์					
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้า 15 %					
	ประกันผลงาน 10 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
	สรุป ค่าก่อสร้างคิดราคาเพียง				79,532,411.12	
	เป็นเงินงบประมาณ				79,532,411.12	
	ตัวอักษร	เจ็ดสิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์				

(ลงชื่อ)..... ประมาณราคา

(นายอนุรักษ์ ถั่ววัลย์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ประมาณราคา

(นายปริญญา ควรคิด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานุกรณ

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นายณรงค์ อินทร์พันธุ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ
นางสาว เก่งใจ
หัวหน้างานโยธาชำนานุกรณ

ประมาณราคาโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนชนิด LED ถนนคั่นคลองสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนคั่นคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโกลนและตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ส่วนราชการ : ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนชนิดหลอด LED (BOQ ใหม่)							
1	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนน ชนิดหลอด LED							
1.1	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสา							
	- เสาไฟฟ้า สูง 12.00 ม. กิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์เบรคเกอร์ครบชุด	667	ต้น	14,000.00	9,338,000.00	2,150.00	1,434,050.00	10,772,050.00
	- แขนกิ่งเดี่ยว (กิ่งเสริม) พร้อมอุปกรณ์เบรคเกอร์ครบชุด	96	ชุด	5,500.00	528,000.00	1,000.00	96,000.00	624,000.00
	- แขนกิ่งสั้น (กิ่งเสริม) พร้อมอุปกรณ์เบรคเกอร์ครบชุด	127	ชุด	1,000.00	127,000.00	500.00	63,500.00	190,500.00
	- หัวเสาไฟฟ้าแบบวินเทอบาย	667	ชุด	5,300.00	3,535,100.00	280.00	186,760.00	3,721,860.00
	- ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด 0.40x0.80x1.20 ม.	667	แท่ง	3,710.00	2,474,570.00	391.00	260,797.00	2,735,367.00
	- ค่าทาสีและค่าติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงชนิด Prismatic Grade ทึบโคนเสา	667	ชุด	471.67	314,603.89	-	-	314,603.89
	- สายไฟฟ้า NYV 3x10 sq.mm. (สายไฟเดินระหว่างเสา)	26,680	เมตร	146.58	3,910,754.40	32.00	853,760.00	4,764,514.40
	- สายไฟฟ้า NYV 2x2.5 sq.mm. (สายไฟเดินเสาถึงดวงโคม)	16,000	เมตร	41.19	659,040.00	14.00	224,000.00	883,040.00
	- สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1x16 sq.mm. (สายไฟกราวนด์ของโคมไฟ)	1,000	เมตร	53.00	53,000.00	12.00	12,000.00	65,000.00
	- ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรีนิตทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	23,345	เมตร	-	-	175.00	4,085,375.00	4,085,375.00
	- Ground Rod เหล็กกลมตัน หัวทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม ยาว 2.4 ม.	667	ชุด	900.00	600,300.00	-	-	600,300.00
	- โคมไฟฟ้า 160w. LED พร้อมอุปกรณ์	921	โคม	27,900.00	25,695,900.00	1,500.00	1,381,500.00	27,077,400.00
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบไร้สาย	921	กล่อง	6,500.00	5,986,500.00	900.00	828,900.00	6,815,400.00
	- ตู้ควบคุมพร้อม Photo Sw. พร้อม Magnetic 100A 220V 1Phase	12	ชุด	15,000.00	180,000.00	2,000.00	24,000.00	204,000.00



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขที่รับ ๐๔๒
วันที่ 17 มี.ค. 2565 (2)
เวลา

๑๗ ๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐-๒๓๘๙-๐๖๐๐ ต่อ ๕๐๕
ที่ สป ๕๑๐๐๔/๕๙ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง ส่งสำเนานบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ ได้ส่งสำเนานบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุนทร ปานแสงทอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ

- ด้วยกองคลังส่งสำเนานบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ต.บางปู อ.เมืองฯ ต.บางโฉลง และ ต.บางปลา อ.บางพลี เพื่อขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ เนื่องจากได้มีการปรับรูปแบบและประมาณราคา(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

- เห็นควรประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

(นางหนูจันทร์ ไชยประเท)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕

พ.ต.ท. วิชาญ วัฒนศิริ

(นางสาววรรณภา บุญส่ง)

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕

(นางสาววรรณภา บุญส่ง)

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕

พ.ต.ท. วิชาญ วัฒนศิริ (นายวิชาญ)

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง

ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 (ครั้งที่ 2)

ต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ระหว่างองค์การบริหารส่วน -
จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสุนทร ปานแสงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม มีสำนักงานใหญ่
อยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ 11 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบล ไไร่จิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
โดย นางสาวมนัสชนก รติเลิศกุล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 โครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบล
บางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยกยระยะเวลาให้กับบริษัทฯ เนื่องจาก
ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบและประมาณราคา ตามที่ได้สั่งหยุดการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น
ต้นไป คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานมีมติขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่สั่งหยุดดำเนินงาน) ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 (วันที่ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง)
เป็นระยะเวลา 240 วัน โดยขยายให้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 (วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง) ถึงวันที่ 10 ตุลาคม
2565 ตามรายการดังนี้

1. แก้ไขรายละเอียดตามสัญญาจ้าง

จากเดิม

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา



เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


2.1 ผนวก 1 ป้ายโครงการ

จำนวน 2 หน้า

2.2 ผนวก 2 รูปแบบ

จำนวน 14 หน้า

ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ)  ทนาย
ลงชื่อ)  ทนาย



2.3 ผนวก 3 ใบเสนอราคา	จำนวน 2 หน้า
2.4 ผนวก 4 บัญชีรายการวัสดุที่ใช้	จำนวน 3 หน้า
2.5 ผนวก 5 สูตรการปรับราคา และเงื่อนไข หลักเกณฑ์	จำนวน 11 หน้า
2.6 ผนวก 6 สำเนาบันทึกกองช่าง ลงวันที่ 1 กันยายน 2564	จำนวน 5 หน้า
2.7 ผนวก 7 ปรับรูปแบบการก่อสร้าง	จำนวน 31 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.1 ผนวก 1 ป้ายโครงการ	จำนวน 2 หน้า
2.2 ผนวก 2 รูปแบบ	จำนวน 17 หน้า
2.3 ผนวก 3 ใบเสนอราคา	จำนวน 2 หน้า
2.4 ผนวก 4 บัญชีรายการวัสดุที่ใช้	จำนวน 3 หน้า
2.5 ผนวก 5 สูตรการปรับราคา และเงื่อนไข หลักเกณฑ์	จำนวน 11 หน้า
2.6 ผนวก 6 สำเนาบันทึกกองช่าง ลงวันที่ 1 กันยายน 2564	จำนวน 5 หน้า
2.7 ผนวก 7 ปรับรูปแบบการก่อสร้าง	จำนวน 31 หน้า
2.8 ผนวก 8 สำเนาบันทึกกองช่าง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564	จำนวน 6 หน้า


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

จากเดิม

ข้อ 7 (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 9 มกราคม 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน

/กำหนดเวลา...



กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น ผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

แก้ไขเป็น

ข้อ 7 (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 9 มกราคม 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น ผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบ สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

2. แก้ไขรายละเอียดการแบ่งงวดงานแนบท้ายสัญญาจ้าง


จากเดิม

งวดที่ 3 เป็นเงิน 3,491,025.- บาท

(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมบรรจบไฟขนาด 30 kVA พร้อม อุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุด รวมทั้งเซิรระบบควบคุมไฟส่องสว่าง รวมทั้งจัดส่งคู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ งานระบบ และอบรมการใช้งานและการดูแลระบบแล้วเสร็จ ซึ่งถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่ได้กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจ รับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ) [ลายเซ็น] ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] พยาน
(ลงชื่อ) วิศร คำทอง พยาน



/หมายเหตุ...

หมายเหตุ

1. ถ้าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อน ก็ให้ส่งมอบงานเพื่อตรวจรับเงินต่อไป โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด ยกเว้นงวดสุดท้าย
2. โครงการดังกล่าว เบิกเงินล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงาน 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แก้ไขเป็น

งวดที่ 3

เป็นเงิน 3,491,025.- บาท

(งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมบรรจบบัฟเฟอร์ไฟขนาด 30 kVA พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุด รวมทั้งระบบควบคุมไฟส่องสว่าง รวมทั้งจัดส่งคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ งานระบบ และอบรมการใช้งานและการดูแลระบบแล้วเสร็จ ซึ่งถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่ได้กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565...

หมายเหตุ

1. ถ้าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อน ก็ให้ส่งมอบงานเพื่อตรวจรับเงินต่อไป โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด ยกเว้นงวดสุดท้าย
2. โครงการดังกล่าว เบิกเงินล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงาน 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

3. แก้ไขแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1. จากเดิม ระยะเวลาเริ่มต้น วันที่ 9 มกราคม 2564 สิ้นสุด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565..
2. แก้ไขเป็น ระยะเวลาเริ่มต้น วันที่ 9 มกราคม 2564 สิ้นสุด วันที่ 10 ตุลาคม 2565..

สำหรับข้อความอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมนัสชนก รติเลิศกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ


ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวมนทชา อภิญาจินภ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวพัชรี ทำทอง)





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๒๓๘๐ ๒๔๑๑-๓, ๐ ๒๑๓๐ ๗๘๕๑-๓
ที่ สป ๕๑๐๐๕/ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงกิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑+๖๕๐ ทั้งสองฝั่งคลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ว่าจ้างบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด ดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงกิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑+๖๕๐ ทั้งสองฝั่งคลอง โคมไฟแบบขนาด ๑๖๐ วัตต์ แบบกิ่งเดี่ยวสูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒๑ โคม พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

๑.๒ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด ได้มีหนังสือที่ GTS๖๔๐๒/๒๓๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคหน้างาน เนื่องจากบริษัทฯ เข้าดำเนินการสำรวจดังกล่าว ซึ่งพบว่ามีปัญหาหน้างานในส่วนของการติดตั้งบนฐานเสาไฟฟ้าเดิม จำนวน ๒๕๔ แห่ง ทางบริษัทฯ พบจุดติดตั้งตามหน้างานจริงเป็นจำนวน ๓๑ แห่ง ส่วนที่เหลืออีก ๒๒๓ แห่ง พบว่าหน้างานไม่พบเสาไฟฟ้าส่องสว่าง มีเพียงฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่างและร่องรอยการรื้อถอน ดังนั้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและสอบถามปัญหาอุปสรรคหน้างานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ สามารถดำเนินการติดตั้งได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนตามเนื้อหาในสัญญาและส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด

๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้เชิญผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและบริษัท จีเนียสทราฟฟิคซิสเต็ม จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามกรณีที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องผู้อำนวยการกองช่าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๑.๔ จากการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีหนังสือแจ้งให้กองช่าง ดำเนินการปรับผังการติดตั้งใหม่พร้อมกำหนดตำแหน่งการวางเสาไฟฟ้าใหม่แต่ในส่วนของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถดำเนินงานตามสัญญาได้ จึงมีมติให้บริษัทฯ หยุดงานไว้ก่อน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่ากองช่างจะดำเนินการดำเนินการปรับผังการติดตั้งใหม่พร้อมกำหนดตำแหน่งการวางเสาไฟฟ้าใหม่แล้วเสร็จ รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ สป ๕๑๐๐๕/๑๐๑๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และเห็นควรมีหนังสือแจ้งให้กองคลังทราบ รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป ๕๑๐๐๕/๑๐๑๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ...
ลงชื่อ...
ลงชื่อ...
ลงชื่อ...

ลงนามด้วย...

(นางสุภา เสือยงค์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

/๑.๕ กองช่าง...



๑.๕ กองช่าง ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบการติดตั้งใหม่พร้อมกำหนดตำแหน่งการวางเสาไฟฟ้าใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ปรับผังฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตั้งได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญาและส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนดรายละเอียดตามรูปแบบการติดตั้งพร้อมตำแหน่งการเสาไฟฟ้าใหม่รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพื่อให้งานโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง กองช่าง จึงได้เชิญผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการติดตั้งพร้อมตำแหน่งการวางเสาไฟฟ้าใหม่ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการกองช่างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายธนวัฒน์ กล่ำพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นประธานในที่ประชุม

๑.๖ จากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรูปแบบและประมาณราคาที่ปรับใหม่และนำเสนอท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เห็นชอบและลงนามในรูปแบบที่ปรับใหม่และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้กองคลัง ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ รายละเอียดจดหมายหนังสือที่ สป ๕๑๐๐๕/๒๘๑๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด ได้มีหนังสือที่ G.T.S.๖๔๑๑/๑๐๔๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งขอสงวนสิทธิการหยุดงานและขอขยายระยะเวลาที่มีสัญญาจ้างและขอแจ้งเข้างานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างแล้ว ตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

๒.๒ ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณา เพื่อให้งานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์และให้ได้อธิบายข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาดำเนินการในการขอสงวนสิทธิการหยุดงานและขยายระยะเวลาการทำงานให้กับบริษัทฯ จึงได้เชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาเนื่องจากการหยุดงาน โดยพิจารณาให้ขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๒๔๐ วัน และเห็นควรมีหนังสือแจ้งให้กองคลัง เพื่อขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้กับบริษัทฯ และเพื่อเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรมีหนังสือแจ้งบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด เพื่อรับทราบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเห็นควรมีหนังสือถึงกองคลัง เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๒๔๐ วัน เพื่อเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

นายสุวิทย์ เกียรติ
หัวหน้างานธุรการชำนาญการ
G.T.S. /๔. ข้อเสนอ...
G.T.S. SYSTEM CO., LTD.

๔. ข้อเสนอ

๔.๑ จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓

๔.๒ พร้อมนี้ได้มีหนังสือถึงกองคลังและบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด มาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายปริญญ์ วรรคิต)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายอนุรักษ์ ถั่วอรัญ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณรงค์ อินทร์พันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมนัสชัย บำรุงเขต)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับแจ้ง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
- ๗ - ๖.๑. ๒๕๖๔

เห็นชอบ

ลงนามแล้ว

(นายสุนทร ปานแสงทอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๑ ๗ ๖.๑. ๒๕๖๔

(นายวิมล มงคลเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
๗ ๖.๑. ๒๕๖๔

นายอนุรักษ์ ถั่วอรัญ

นางศุภิสรา
สำนักงานยุทธศาสตร์

G.T.S.
GENIUS TRAFFIC SYSTEM CO., LTD.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ช่วงกิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑+๖๕๐ ทั้งสองฝั่งคลอง

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

ตำบลสำโรงกลาง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธนวัฒน์	กล้าพหมราช	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. นายณรงค์	อินทร์พันธุ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. นายมนัสชัย	บำรุงเขต	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. นายปริญญา	ควรรคิด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน
๕. นายอนุรักษ์	ถั่วอรัญ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ควบคุมงาน
๖. นางสาวสุนิสา	เสื่อยิ้ม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ผู้จัดรายงานการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายธนวัฒน์ กล้าพหมราช

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. นายธนวัฒน์ กล้าพหมราช
๒. นายณรงค์ อินทร์พันธุ์
๓. นายมนัสชัย บำรุงเขต
๔. นายปริญญา ควรรคิด
๕. นายอนุรักษ์ ถั่วอรัญ
๖. นางสาวสุนิสา เสื่อยิ้ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ว่าจ้างบริษัท จีเนียส
ทราฟฟิคซิสเต็ม จำกัด ดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED
ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง
และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงกิโลเมตรที่
๐+๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑+๖๕๐ ทั้งสองฝั่งคลอง โคมไฟแบบขนาด ๑๖๐ วัตต์
แบบกิ่งเดี่ยวสูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒๑ โคม พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

ระเบียบวาระที่ ๒

นายธนวัฒน์ กล้าพหมราช

เรื่องเพื่อทราบ

ในการนี้ขอมอบหมายให้นางสุนิสา เสื่อยิ้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเป็นผู้
จัดรายงานการประชุม

มติในที่ประชุม

เห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นางสุนิสา เสื่อยิ้ม เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงานเป็นผู้จัดรายงานการประชุม

นางสุนิสา เสื่อยิ้ม

(นางสุนิสา เสื่อยิ้ม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ระเบียบวาระที่ ๓...
G.T.S.
GENIUS TRAFFIC SYSTEM CO., LTD.

ระเบียบวาระที่ ๓

นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช

เรื่องเพื่อพิจารณา

ที่เรียกประชุมในวันนี้ เนื่องจากบริษัท จีเนียสทราฟฟิคซิสเต็ม จำกัด ได้มีหนังสือที่GTS๖๔๑๑/๑๐๔๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งขอสงวนสิทธิ์การหยุดงานและขอขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างพร้อมแจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวต่อ ตามที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานไว้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เนื่องจากพบว่ามีปัญหาหน้างานในส่วนของการติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าเดิม จำนวน ๒๕๔ แห่ง แต่มีจุดติดตั้งตามหน้างานจริงเพียง ๓๑ แห่ง ส่วนที่เหลืออีก ๒๒๓ แห่ง ไม่มีเสาไฟฟ้าส่องสว่างมีเพียงฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่างและบร่่องรอยการรื้อถอน ดังนั้น จึงต้องดำเนินการปรับรูปแบบใหม่พร้อมประมาณราคาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริงและบัดนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) จึงได้เชิญทุกท่านเข้าประชุมเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาตามกรณีที่ผู้รับจ้างได้แจ้งมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการ

นายณรงค์ อินทร์พันธ์

จากที่บริษัทฯ ได้ทำหนังสือแจ้งขอสงวนสิทธิ์การหยุดงานและขอขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างซึ่งจากการขอสงวนสิทธิ์การหยุดงานดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานไว้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการปรับรูปแบบการติดตั้งเสาไฟฟ้าและจัดทำประมาณราคาใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง

นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช

นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช
(ลงชื่อ) ...
(ลงชื่อ) ...
(ลงชื่อ) ...
(ลงชื่อ) ...

โดยการขอสงวนสิทธิ์ขอขยายระยะเวลาการทำงานตามโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้หยุดงานโดยสิ้นเชิง เพราะไม่สามารถดำเนินงานได้ เพราะประมาณราคาและตามแบบแปลนไม่สอดคล้องกับสภาพหน้างานติดตั้งไฟฟ้า จึงเป็นสิทธิ์ของผู้รับจ้างที่จะได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ใช่หรือไม่ ขอความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

นายปริญญา ควรคิด

บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้ โดยสิ้นเชิง จึงต้องแจ้งหยุดงานไว้ก่อน จนกว่าจะมีการปรับรูปแบบและประมาณราคาใหม่

นายณรงค์ อินทร์พันธ์

จากการพิจารณาขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ จะสามารถขยายระยะเวลาดังแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ได้เข้ามาลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง โดยจะนับวันทำงานวันแรกคือวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงเป็นระยะเวลา ๒๔๐ วัน

นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช

ในที่ประชุมมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและให้ความเห็นชอบหรือไม่

นายมนัสชัย บำรุงเขต จากการศึกษาขยายระยะเวลาให้บริษัทฯ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ จำนวน ๒๔๐ วัน

นายปริญญา ควรคิด เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๒๔๐ วัน

นายอนุรักษ ถั่วอรัญ จากการศึกษาขยายระยะเวลาให้บริษัทฯ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ จำนวน ๒๔๐ วัน

มติในที่ประชุม ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาเนื่องจากการหยุดงาน โดยพิจารณาให้ขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๒๔๐ วัน และเห็นควรมีหนังสือแจ้งให้กองคลัง เพื่อขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้กับบริษัทฯ และเพื่อเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔๐ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช -ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสุนิสา เสืออี่ยม)

.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับแจ้ง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณรงค์ อินทร์พันธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสุนิสา เสืออี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับรองรายงานการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมได้อ่านรายงานการประชุมแล้วและได้ลงนามรับรองรายงานการประชุมไว้เรียบร้อยแล้ว

๑. นายธนวัฒน์	กล้าพรหมราช	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. นายณรงค์	อินทร์พันธุ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. นายมนัสชัย	บำรุงเขต	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. นายปริญญา	ควรคิด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน
๕. นายอนุรักษ	ถั่วอรัญ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ควบคุมงาน
๖. นางสุนิสา	เสืออี่ยม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ผู้จัดรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

กองการคลังและงบประมาณ
เลขที่รับ 1653
วันที่ 25 พ.ย. 2565
เวลา

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐-๒๓๘๘-๐๖๐๐ ต่อ ๕๐๕

ที่ สป ๕๑๐๐๔/ ๕๐๖๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ ได้ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ

- ด้วยกองคลัง ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลง

ต่อท้ายสัญญาจ้าง โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิฯ ตามหนังสือ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)

๐๔๐๕.๒/ ว ๖๔๕ ลว ๒๑ มิ.ย.๖๕ ได้ระบุสิ้นสุด

การนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐

และจะมีค่าปรับเกิดขึ้นตามอัตราปกติที่ได้รับไว้

สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๗ เป็นต้นไป

(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

- เห็นควรประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในสังกัด

ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวจันทิมา ปานจุ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

(นางสาววรรณมา บุญส่ง)

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

(นายธรรมศักดิ์ ดีสุดวงศ์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวจันทิมา ปานจุ (จันทิมา)

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่ 3)

ต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างองค์การบริหารส่วน -
จังหวัดสมุทรปราการ โดยนางสาวนันท์ดา แก้วบัวสาย.....

.....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ.....
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม..... มีสำนักงานใหญ่
อยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ 11 ถนน พุทรมณฑลสาย 5 ตำบล ไวรัง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม ..
โดยนางสาวมนัสชนก รติเลิศกุล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม..... ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมือง
สมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ได้ระบุวันสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ 0 ไว้แล้ว โดยให้
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคิดค่าปรับอัตราร้อยละ 0 ตั้งแต่
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 (วันเริ่มนับตามสัญญา) ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 และจะมีค่าปรับเกิดขึ้นตามอัตรา
ปกติที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ตามรายการดังนี้

1. แก้ไขรายละเอียดตามสัญญาจ้าง

จากเดิม

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 บัญชีโครงการ

จำนวน 2 หน้า

2.2 ผนวก 2 รูปแบบ

จำนวน 14 หน้า



/2.3 ผนวก 3...

2.3 ผนวก 3 ใบเสนอราคา	จำนวน 2 หน้า
2.4 ผนวก 4 บัญชีรายการวัสดุที่ใช้	จำนวน 3 หน้า
2.5 ผนวก 5 สูตรการปรับราคา และเงื่อนไข หลักเกณฑ์	จำนวน 11 หน้า
2.6 ผนวก 6 สำเนาบันทึกกองช่าง ลงวันที่ 1 กันยายน 2564	จำนวน 5 หน้า
2.7 ผนวก 7 ปรับรูปแบบการก่อสร้าง	จำนวน 31 หน้า
2.8 ผนวก 8 สำเนาบันทึกกองช่าง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564	จำนวน 6 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 บัญชีโครงการ	จำนวน 2 หน้า
2.2 ผนวก 2 รูปแบบ	จำนวน 17 หน้า
2.3 ผนวก 3 ใบเสนอราคา	จำนวน 2 หน้า
2.4 ผนวก 4 บัญชีรายการวัสดุที่ใช้	จำนวน 3 หน้า
2.5 ผนวก 5 สูตรการปรับราคา และเงื่อนไข หลักเกณฑ์	จำนวน 11 หน้า
2.6 ผนวก 6 สำเนาบันทึกกองช่าง ลงวันที่ 1 กันยายน 2564	จำนวน 5 หน้า
2.7 ผนวก 7 ปรับรูปแบบการก่อสร้าง	จำนวน 31 หน้า
2.8 ผนวก 8 สำเนาบันทึกกองช่าง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564	จำนวน 6 หน้า
2.9 ผนวก 9 สำเนาบันทึกกองช่าง ลงวันที่ 19 กันยายน 2565	จำนวน 6 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

จากเดิม

ข้อ 7 (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 9 มกราคม 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามาร
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน



กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น ผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา นี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่ กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ ตามสัญญา

แก้ไขเป็น

ข้อ 7 (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 9 มกราคม 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือ ไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น ผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา นี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่ กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ ตามสัญญา

2. แก้ไขรายละเอียดการแบ่งงวดงานแนบท้ายสัญญาจ้าง

จากเดิม


งวดที่ 3 เป็นเงิน 3,491,025.- บาท

(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมบรรจบไฟขนาด 30 kVA พร้อม อุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุด รวมทั้งเชื้อระบบควบคุมไฟส่องสว่าง รวมทั้งจัดส่ง คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ งานระบบ และอบรมการใช้งานและการดูแลระบบแล้วเสร็จ ซึ่งถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่ได้กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจ รับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ

1. ถ้าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อน ก็ให้ส่งมอบงานเพื่อตรวจ รับเงิน ต่อไป โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด ยกเว้นงวดสุดท้าย



2. โครงการดังกล่าว เบิกเงินล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงาน 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แก้ไขเป็น

งวดที่ 3 เป็นเงิน 3,491,025.- บาท

(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมบรรจบไฟขนาด 30 kVA พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุด รวมทั้งระบบควบคุมไฟส่องสว่าง รวมทั้งจัดส่งคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ งานระบบ และอบรมการใช้งานและการดูแลระบบแล้วเสร็จ ซึ่งถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่ได้กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ...19 พฤษภาคม 2567...

หมายเหตุ

1. ถ้าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อน ก็ให้ส่งมอบงานเพื่อตรวจรับเงินต่อไป โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด ยกเว้นงวดสุดท้าย
2. โครงการดังกล่าว เบิกเงินล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงาน 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

3. แก้ไขแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง


1. จากเดิม ระยะเวลาเริ่มต้น วันที่ ...9 มกราคม 2564... สิ้นสุด วันที่ ...10 ตุลาคม 2565..
2. แก้ไขเป็น ระยะเวลาเริ่มต้น วันที่ ...9 มกราคม 2564... สิ้นสุด วันที่ ...19 พฤษภาคม 2567...

สำหรับข้อความอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และได้อ่านแล้วเข้าใจ

ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนันติดา แก้วบัวสาย)


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันตชนก รติเลิศกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..........พยาน
(นางสุนันต์รัตน์ เกตุสุวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........พยาน
(นางสาวพัชรี ทำทอง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๒๓๘๐ ๒๔๑๑-๓, ๐ ๒๑๓๐ ๗๘๕๑-๓

ที่ สป ๕๑๐๐๕/

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ว่าจ้างบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด ดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงกิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑+๖๕๐ ทั้งสองฝั่งคลอง โคมไฟแบบขนาด ๑๖๐ วัตต์ แบบกิ่งเดี่ยวสูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒๑ โคม พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

๑.๒ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด ได้มีหนังสือที่ GTS๖๕๐๖/๓๒๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งขอสงวนสิทธิ์และขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด จึงไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้ขอสงวนสิทธิ์และขยายระยะเวลาก่อสร้างด้วยเหตุดังกล่าว

๑.๓ ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงประกอบการดำเนินงานและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างและบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด เพื่อพิจารณาในกรณีดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๒. ข้อเท็จจริง

จากการประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงได้มีมติในที่ประชุม โดยโครงการดังกล่าวจะคิดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะมีค่าปรับเกิดขึ้นตามอัตราปกติที่ได้รับไว้ในสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๓. ข้อพิจารณา

ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

(๑) เห็นควรมีหนังสือถึงบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด เพื่อรับทราบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(๒) เห็นควรมีหนังสือแจ้งกองคลัง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

สำเนาถูกต้อง

...../๕. ข้อเสนอ...

(นางสุนิสา เลือชัย)
G.T.S. TRAFFIC SYSTEM CO., LTD.
เจ้าพนักงานธุรการฯ

๔. ข้อเสนอ

๔.๑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓

๔.๒ พร้อมนี้ได้มีหนังสือถึงบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด และกองคลัง มาเพื่อ
โปรดพิจารณาลงนามด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายปริญญา วรรณคดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายอนุรักษ์ ถั่วอรัญ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณรงค์ อินทร์พันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมนัสชัย บำรุงเขต)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

เห็นชอบ

ลงนามแล้ว

(นายสุนทร ปานแสงทอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕



สำเนาถูกต้อง

(นางสุนิสา เสือยิ้ม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พิมพ์/ทาน

รายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม จำกัด
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ตำบลบางโฉลงและตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองช่าง ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธนวัฒน์	กล่าวพรหมราช	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
๒. นายณรงค์	อินทร์พันธุ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการตรวจการจ้าง
๓. นายมนัสชัย	บำรุงเขต	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	กรรมการตรวจการจ้าง
๔. นายปริญญา	ควรคิด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน
๕. นายอนุรักษ์	ถั่วอรัญ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ควบคุมงาน
๖. นางสาวนิตยา	เสื่อยิ้ม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ผู้จัดรายงานการประชุม
๗. นางสาวมนัสชนก	รติเลิศกุล	ตัวแทนบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม จำกัด	
๘. นายณัฐกร	สมทบบุญ	ตัวแทนบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม จำกัด	
๙. นายเฉลา	ชุมนุญ	ตัวแทนบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม จำกัด	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายธนวัฒน์ กล่าวพรหมราช

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ว่าจ้างบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม จำกัด ดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโฉลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงกิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑+๖๕๐ ทั้งสองฝั่งคลอง โคมไฟแบบขนาด ๑๖๐ วัตต์ แบบกิ่งเดี่ยวสูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒๑ โคม พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒

นายธนวัฒน์ กล่าวพรหมราช

เรื่องเพื่อทราบ

ในการนี้ขอมอบหมายนางสนิสา เสื่อยิ้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

/ระเบียบวาระที่ ๓...

สำเนาถูกต้อง



(นางสนิสา เสื่อยิ้ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มติในที่ประชุม

เห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นางสุนิสา เสือยิ้ม เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน เป็นผู้จัดรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายธนวัฒน์ กล่ำพรหมราช

เรื่องเพื่อพิจารณา

ที่เรียกประชุมในวันนี้ เนื่องจากบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด ได้มี
หนังสือที่ GTS๖๕๐๖/๓๒๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งขอสงวนสิทธิ์และ
ขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด จึงไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้ขอ
สงวนสิทธิ์และขยายระยะเวลาก่อสร้างด้วยเหตุดังกล่าว จึงต้องมีการประชุม
ในวันนี้เพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว จึงขอให้ในที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน

นายณรงค์ อินทร์พันธุ์

ขอสอบถามว่าโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่เท่าไร และเคยได้รับ
การขยายสัญญาหรือได้การยกเว้นตามมาตรการดังกล่าวมาแล้วหรือไม่

นางสาวมนัสชนก รติเลิศกุล

โครงการดังกล่าว เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดให้เข้า
ดำเนินงานวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ และบริษัทฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงต่อท้าย
สัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เนื่องจากปัญหาหน้างาน
ในส่วนของการติดตั้งบนฐานไฟฟ้าเดิม จำนวน ๒๕๔ แห่ง แต่ละจุดติดตั้งตาม
หน้างานจริงเพียง ๓๑ แห่ง ส่วนที่เหลืออีก ๒๒๓ แห่ง พบว่าหน้างานจริงไม่
พบเสาไฟฟ้าสองสว่างมีเพียงฐานเสาไฟฟ้าสองสว่างและมีร่องรอยการรื้อ
ถอนออก จึงต้องปรับรูปแบบและประมาณราคาใหม่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เป็นเงิน ๑,๐๘๒,๔๑๑.๑๒ บาท ซึ่งบริษัทฯ ยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งให้บริษัทฯ
หยุดงานไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

นายปริญญา ควรคิด

โดยในการหยุดงานในคราวก่อน จึงได้ขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ ตามที่ได้
สั่งหยุดงานไว้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้ขยายระยะเวลา
ให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
เป็นระยะเวลา ๒๔๐ วัน โดยบริษัทฯ จะสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๖๕ รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

นายณรงค์ อินทร์พันธุ์

จากประเด็นดังกล่าว จากบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) บริษัทฯ ได้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้าง
เป็นจำนวน ๒๔๐ วัน จากกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ได้แจ้งให้หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จนวันที่ได้มีการลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

สัญญาจ้าง

พยาน

พยาน



/และหากจะพิจารณา...

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

และหากจะพิจารณากรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เคยขยายระยะเวลาก่อสร้างกรณีดังกล่าวให้บริษัทฯ ไปแล้ว จำนวน ๒๔๐ วัน อันเนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้

นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช

จากที่มีเหตุเรื่องปัญหาอุปสรรคหน้างานในส่วนของการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างทำให้เหตุยังไม่สิ้นสุดและไม่สามารถระบุวันสิ้นสุดได้ หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ความช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยในหนังสือดังกล่าว ได้ระบุไว้ว่า “กรณีหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาลดหรืองดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจากวันตามมาตรการนี้ และจำนวนวันที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐” และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาโครงการดังกล่าว ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีการครบกำหนดส่งมอบงานหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อได้ส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่า ๘๒๗ วัน ตามหนังสือสั่งการข้างต้นในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

นายณรงค์ อินทร์พันธุ์

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ระบุวันสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ไว้แล้ว โดยให้สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้สรุปเป็น ๒ กรณี ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าฯ ถ้าบริษัทฯ ส่งมอบงานในช่วงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น
(ลงชื่อ).....อัคร พิชญกุล.....พฤษภาคม ถ้าบริษัทฯ ส่งมอบงานหลังวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คือ ตั้งแต่
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จะมีค่าปรับเกิดขึ้นโดยคิดค่าปรับ
ในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

G.T.S
สำนักงานถูกต้อง
GENIUS TRAFFIC SYSTEM CO., LTD.

/มติในที่ประชุม...

(นางสุนิสา เสือยิ้ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มติในที่ประชุม

โครงการดังกล่าวจะคิดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะมีค่าปรับเกิดขึ้นตามอัตราปกติที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๔

นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช

เรื่องอื่นๆ

กรรมการท่านใดไม่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม หรือไม่รับ
ถ้าไม่มี กระผมขอปิดประชุม ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๑๕ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสุนิสา เสือยิ้ม)


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณรงค์ อินทร์พันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



รับรองรายงานการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมได้อ่านรายงานการประชุมแล้วและได้ลงนามรับรองรายงานการประชุมไว้เรียบร้อยแล้ว

๑. นายธนวัฒน์	กล้าพรหมราช	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ.....
๒. นายณรงค์	อินทร์พันธุ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการตรวจรับพัสดุ.....
๓. นายมนัสชัย	บำรุงเขต	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	กรรมการตรวจรับพัสดุ.....
๔. นายปริญญา	ควรคิด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน.....
๕. นายอนุรักษ	ถั่วอรัญ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ควบคุมงาน.....
๖. นางสุนิสา	เสือยิ้ม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ผู้ตรวจรายงานการประชุม.....
๗. นางสาวมนัสชนก	รติเลิศกุล	ตัวแทนบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด	
๘. นายณัฐกร	สมทบบุญ	ตัวแทนบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด	
๙. นายเฉลา	ขุนนุมน	ตัวแทนบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด	

(นางสุนิสา เสือยิ้ม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพประชาชน	จำนวน	500,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพประชาชน โดยการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ การดูงาน และการจัดกิจกรรม ให้แก่ แก่นนำชุมชน สมาชิกกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้ว่างงาน บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 127 ข้อ 4 (สำนักปลัดฯ)

โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ	จำนวน	2,000,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน เสริมสร้างงานอาชีพและมีส่วนร่วมของคนพิการ โดยการจัดกิจกรรม จัดอบรมและการดูงาน ให้แก่ คนพิการ อาสาสมัครดูแลคนพิการ ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 124 ข้อ 1 (สำนักปลัดฯ)

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	183,528,000 บาท
งบลงทุน	รวม	183,528,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	183,528,000 บาท

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ	จำนวน	78,528,000 บาท
--	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโหลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 11+650 ทั้งสองฝั่งคลอง โคมไฟแบบ ขนาด 160 วัตต์ แบบกิ่งเดี่ยว สูง 12.00 เมตร จำนวน 921 โคม พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 มาตรา 45 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 24 ข้อ 16 (กองช่าง)



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

กองแผนและงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๓๘๙ ๐๖๐๐ ต่อ ๔๐๓

โทรสาร. ๐ ๒๓๘๙ ๐๖๐๐ ต่อ ๔๐๘

E-Mail: plan403@hotmail.com

www.samutprakan-pao.go.th

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑ ด้านผังเมืองและการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการจัดการภัยพิบัติ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑ ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างชนิด LED ถนนคันคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางโหลง และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	- เพื่อให้เกิดความสะดวกและป้องกันอันตรายในการเดินทางสัญจร - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอในการเดินทางช่วงเวลากลางคืน ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ	- ติดตั้งไฟส่องสว่างชนิด LED ถนนคันคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ พร้อมโคมไฟ แบบ LED กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์ตามแบบ อบจ.	-	๗๘,๕๒๘,๐๐๐	๗๘,๕๒๘,๐๐๐	-	-	เจริญวิมวณ - มีไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟชนิด LED จำนวน ๙๒๑ โคม เจริญคุณภาพ - ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากไฟฟ้าส่องสว่างทำให้การสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน - ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน	- ทำให้เกิดความสะดวกและป้องกันอันตรายในการเดินทางสัญจร - ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น - ทำให้มีแสงสว่างเพียงพอในการเดินทางช่วงเวลากลางคืนลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง



**องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล**

๒๐๒๕

๐-๒๓๘๙-๐๖๐๐ ต่อ ๔๐๕
ถนนสุทธินิธิรมย์ ตำบลปากน้ำ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐